

FEBRUARI

WEEK 8	Steiger bouwen	Ma-vrij	Ja	Ende	
	Plaatsen bouwplaatsvoorzieningen	Ma-vrij	Ja	Ende	

16	17	18	19	20

WEEK 9	Geen werkzaamheden				
--------	--------------------	--	--	--	--

23	24	25	26	27

WEEK 10	Verwijderen dakpannen en aanbrengen folie, tengels en panlatten	Ma-vrij	Bezig	Beekhuizen	07:00 uur kraan Voor 08:00 uur
	Verticaal transport	Ma / Di / Woe	ja	Nederhof	
	Levering materiaal	Ma	Nee	Verdouw	
	Levering stenen	Di	Nee	BMN	
	Aanbrengen lood bij dakvoet (tussen pannendekker door)	Ma-woe	Ja	Ende	
	Hoger aanbrengen voetlood achtergevel	Ma-di	Ja	Ende	
	Hoger aanbrengen loodwerk schoorstenen achterdakvlak	Woe-vrij	Ja	Ende	

2	3	4	5	6

MAART

WEEK 11	Vervangen diverse dakpannen nr 77-79 met hoogwerker	Ma	Ja	Ende	Hoogwerker met knik meenemen / zie werk PR2500319
	Sloopwerk schoorsteen 67-69 + uittanden gescheurde stenen andere schoorstenen	Ma-di	Ja	Ende	
	Opmetselen schoorsteen 67-69 + inboeten gescheurde stenen andere schoorstenen	Woe-do	Bezig	Ende + Bakker	
	Loodwerk schoorstenen schuine dak	Do-vrij	Ja	Ende	

9	10	11	12	13

WEEK 12	Hakken / reinigen / voegen schoorstenen	Ma-vrij	Bezig	GCM	
	Ophogen dakranden	Ma-vrij	Ja	Ende	

16	17	18	19	20

WEEK 13	Vervangen bitumen dakbedekking	Ma-vrij	Bezig	Kleiva	
	Aansmeren, impregneren en coaten schoorstenen	Ma-di	Ja	Ende	
	Voorbereiden zinkwerk	Woe-vrij	Ja	Ende	

23	24	25	26	27

WEEK 14	Vervangen bitumen dakbedekking	Ma-vrij	Bezig	Kleiva	
	Vervangen zinkwerk dakkapellen en afdekkappen	Ma-vrij	Bezig	Stefan stip	
	Loodwerk dakkapellen	Ma-di	Ja	Ende	
	Vervangen hemelwaterafvoeren en narooien	Woe-vrij	Ja	Ende	

30	31	1	2	3

APRIL

WEEK 15	Zinkwerk goten	Ma-di	Bezig	Stefan stip	07:00 uur kraan
	Levering dakpannen	Di	Nee	Verdouw	
	Verticaal transport	Woe	Ja	Nederhof	
	Plaatsen dakpannen	Woe-do	Bezig	Beekhuizen	

6	7	8	9	10

WEEK 16	Plaatsen dakpannen	Di-woe	Bezig	Beekhuizen	
	Loodwerk aankloppen	Woe	Bezig	Beekhuizen	
	Opleveren	Do	Nee	Ende + opdrachtgever	

13	14	15	16	17

WEEK 17	Steiger afbreken	Ma-vrij	Nee	Ende Materieel	
	Afvoeren steiger en schoon opleveren	Ma-vrij	Nee	Ende Materieel	

20	21	22	23	24